

週間工程表

工事部長	作業所長	担当者
年月日	2009年12月14日	年月日

工事名 東京芸術大学美術学部絵画棟改修工事（I期）

小松原工務店

番号 番月曜 / 日	第 29 週						第 30 週						第 31 週						備考			
	12/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	日	月
仮設工事	内部クリーニング						内部クリーニング						内部クリーニング									
解体工事							展示室足場撤去															
防水工事	屋根シート防水工事						屋根シート防水工事															
木工事																						
金属工事	EVホール点字錠取付						階段点字錠取付															
左官工事	サッシ埋め・各所補修						各所補修・東側玄関廻り補修															
木製建具工事	トイレブース取付						トイレブース取付															
金属製建具工事	建具金物取付 東側玄関ステンレスドア取付						トップライト遮下防犯ネット取 SD-33A-B取付						2Fシャッター修理									
ガラス工事	ガラス取付						ガラス取付															
塗装工事	展示室・各所塗装						展示室・各所塗装						PH裏塗装									
内装工事	トイレ化粧ケイカル貼り トイレ・廊下・階段長尺シート貼						トイレ・廊下・階段長尺シート貼															
タイル工事	展示室タイル張り						展示室タイル張り															
雑工事							ノンスリップゴム取付 EXP取付 SK糊取															
外構工事	外構工事						外構工事						外構工事準備									
搬入車両予定 音のうるさい作業	○ ○ ○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○ ○ ○									
週間安全目標	場内整理整頓・機器の始業前点検						第三者災害の防止・場内整理整頓						場内整理整頓・火気災害の防止									
摘要	第32回定例会議						第33回定例会議 社内検査 コンクリ打ち 目地をゆる 穴を封ふ。						第34回定例会議 環検測定 引き渡し									

上記のうち、中間週をもって今週とする。先週および来週の工程十分留意すること。

工事件名 東京芸術大学美術学部絵画棟改修電気設備工事		週間工程表										発注者 東京芸術大学施設課		監理技術者															
工事場所 東京都台東区上野公園		工期 着工 平成 21年 3月 25日 竣工 平成 21年 12月 25日		施工 斎藤電気工事株式会社		現場代理人 鈴木 栄治					現場代理人 		主任		担当		作成 												
仮設工事	先週						今週						来週																
	12月																												
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
工事箇所	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
地下1階	火報配管及び配線			動力配線			階段照明取付			スプリンクラー配線接続			幹線結線			追加工事			残工事及び検査是正										
1階	油画立体工房室機器取付			各所便所配線及び機器取付			東側廊下配管及び機器取付			石膏展示室コンセント配管配線接続			外部掘削工事			試験調整			残工事及び検査是正										
中2階	展示室器具取付及び配線			東側入口ケーブル配線			便所機器取付			GHP配管及び配線接続			低層棟EPS内仕上げ			残工事及び検査是正			試験調整										
2階	室内配線及び機器取付			便所配線及び器具取付			ケーブルラック上配線			GHP配管及び配線接続			EPS内配管及びケーブル通線接続			残工事及び検査是正			残工事及び検査是正										
仮設及び事務作業																													
行事予定	定例打合せ		定例打合せ		社内検査		竣工検査予定																						

定

週間工程表		(工事名) 東京芸術大学美術学部絵画棟改修機械設備工事(1期)																監理技術者			現場代理人			作成			日和総合設備株式会社														
		作成 平成21年11月30日																着工 平成 21年 3月 31日			完成 平成 21年 12月 25日																				
工事種別	工事期間	先 週							今 週							来 週																									
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																			
地下1階	ボイラー室 汚水槽廻り PH用配管	PH用配管							PH用配管																		PH用配管														
	撤去工事	湧水ポンプ撤去 ガス管撤去							ガス管撤去																																
	配管工事	衛生配管・ガス配管・消火配管							衛生配管・消火配管																																
試運転調整	室内機																																								
高層棟	廊下	保温・塗装工事 流し台廻り工事							ガス切替工事 流し台廻り工事																																
	居室																																								
	1F・2F 便所	器具付け							器具付け																																
	ギャラリー・石膏展示室	ダクト・保温・塗装工事																																							
低層棟	1.2階								1・2階 器具付け																																
外構	道路復旧(給排水) 道路復旧(ガス)								アスファルト復旧工事 東側ゲート前																																
	腐食室外部 塩ビダダ外工事	北側 腐食室外部 塩ビダダ外工事																																							
	室外機搬入 配管工事	足場払 配管工事 西側							西側2階 室外機搬入 配管工事																																
	音のうるさい工事	足場払							レッカー作業																																
	振動のある工事																																								
	大型車搬入・搬出回数																																								
備 考		定例																																							

パネルヒーター搬入日
H22.1.12

是正工事

完成検査済

引渡し