

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承認	検 査	担 当
	甘利	

月	11 月							12 月									
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
休日、雨天																	
暦 日	23	24	25	26	27	28	29	30	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9
累計日数																	
仮設工事		○	○														
◎解体工事		○	○							○							
保管物		○	○							○							
◎土工事																	
備考	建物保存文化財団視察			第三回定例				埋設物文化財団 スポット調査							第四回定例		

事務所仮設電気	○	○															
1FPB搬出・フレキ解体		○	○														
2F間仕切・天井解体										○							
1F外壁レンガ周り漆喰撤去	○	○	○														
1F床解体(荒床・根太・大引き)		○	○														
3F壁・RC柱,梁 → 2F壁・RC柱,梁 → 1FRC柱,梁										○						○	
スライディングウォール・木製引き戸		○	○														
鉄骨柱・化粧梁										○	○						
床補足材保管											○	○					
根切り・レンガ束取外し・地業 ~12/10(捨てコン)																	
人力・機械併用:残土ベルコンにて搬出																	


備考欄の追加情報:

- 11月23日: 建物保存文化財団視察
- 11月23-25日: 第三回定例
- 11月29日: 埋設物文化財団 スポット調査
- 12月7-9日: 第四回定例
- 12月7-9日: 騒音作業

週 間 工 程 表

工 事 件 名：東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事

工 期：平成 21 年 11 月 5 日～平成 22 年 3 月 15 日

 ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕 項 目	11 月							12 月						
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
項 目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
撤去工事	----- ● 各階天井内・壁内配管撤去 ----- ● ----- 床下ピット内配管撤去 -----													
仮設工事	-----													
音出し作業	-----													
備 考				第3 回定例								第4 回定例		

様式-19

W800
H900

工事週報		平成 21年 11月 25日														現場代理人									
実施工程表		東京芸術大学赤レンガ2号館改修電気設備工事														石田 一夫									
施工報告		請負者名 昇電社																							
施工場所	区分	時間帯					実施工程表 (今週)						実施工程表 (来週)						施工内容						
	月/日	工事工程時間					23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	※番号は施工図面記載番号と同じ (確認内容も含めて記載する。)				
	曜日	8時	10時	12時	13時	15時	17時	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
ハンドホール間掘削工事																					重機使用の為、騒音があります。				
ラック配管工事																									
既設版撤去								撤去																	
HHコア抜き貫通								貫通																	
光接続 切り替え工事							光終端箱切り替え工事						準備期間												
工程会議								工程会議																	
第3回 定例会										定例会															
騒音、振動							小	小	無	無				大	大										
打合せ○ 検査△																									
天 ○ ◎ ● * ○ 気 晴 曇 雨 雪	【安全対策について】														上記の内容を報告します。										
備考欄	作業終了後は異物等残さないよう掃除して確認します。														請負社名 昇電社 現場代理人 石田一夫										

5号館作業