

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表(2回目)

承	認	検	図	担	当
					早坂


月	11月			12月							12月						
休日、雨天	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
暦日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
累計日数																	
仮設工事											仮設昇降・ステージ布設						
解体工事		1F RC梁・柱解体				残材搬出			RC柱基礎解体								
土工事		レンガ束移動・根伐・床付・残土搬出・砕石					根伐・床付・残土搬出・砕石										
コンクリート工事		人力・機械併用・残土ベルコンにて搬出					外部ヒューム管布設						基礎捨てコンクリート				
鉄筋工事														基礎配筋(地中梁(耐圧))			
アンカー工事			2・3Fアンカー工事					2・3Fアンカー工事									
墨出工事					2Fアンカー位置出									基礎墨出し			
騒音作業	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎								
				RC 柱・梁ハツリ		レンガ束解体											
備考				第五回定例			埋設物文化財団調査				第六回定例						圧接

西工筋727
12/25 AM

コ55
12/26

1Fスラブ
1/9

全体個向
のみ
地中梁
工費

工事工程表		平成 21年 12月 17日														監督職員	現場代理人	主任技術者					
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		区分	予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)						
		月/日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	打ち合わせ (赤レンガ2号館)																						
2	既設撤去材 搬出																						
3	HHヒューム管用貫通 (300×300) × 2																						
4	FEP150Φ×6 貫通部分モルタル仕上げ																						
5	ヒューム管 モルタル仕上げ																						
6																							
7	※5号館側 工程																						
8	ハンドホール ダクト部分埋め戻し																						
9	ラック取り付け仕上げ 開口部、モルタル仕																						
10																							
備考欄		詳細																					
1	ハンドホール設置	ヒューム管は、建築工事。ハンドホール施工、位置などは建築、施設課と協議のうえ決定、施工いたします。																					
2																							
3																							
4																							
5																							
※注意事項																							
		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。 ◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。 ◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					

週間工程表

作成日: 平成21年12月16日

現場代理人 作成

工事件名: 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事



工 期: 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕	12月													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
項 目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
撤去工事	● 撤去品 産廃搬出作業 ●													
スリーブ工事											● 1階スラブスリーブ入れ ●			
音出し作業														
備 考				第6回定例							第7回定例			

→ 1/初