

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承認	検 査	担 当

月	12月			12月							12月						
	休日、雨天	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
暦 日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
累計日数																	
仮設工事							○	○	○								
解体工事																	
土工事																	
コンクリート工事																	
鉄筋工事																	
アンカー工事																	
型枠工事																	
騒音作業																	
備 考																	

第六回定例  
アンカー引張試験  
配筋検査

木 7 8  
1/8 配筋  
1/9 生コン  
1/10 型枠  
1/11 定例

# 週間工程表

作成日: 平成21年12月23日

現場代理人 作成

工事件名: 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事





工期: 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕 項目	12月											1月		
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
スリーブ工事														
音出し作業														
備考				第7回定例							第8回定例			

1階スラブスリーブインサート 段取り

工事工程表		平成 21年 12月 24日															監督職員	現場代理人	主任技術者				
		東京芸術大学 赤レンガ 2号館改修電気設備工事																					
工事場所		区分	予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)						
		月/日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	31	1	2	3
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	ヒューム管 モルタル仕上げ																						
2	FEP150Φ×6 貫通部分モルタル仕上げ																						
3	ハンドホール基礎 (砕石、転圧)																						
4	正月休み																						
5																							
6																							
7	※5号館側 工程																						
8																							
9	ラック取り付け仕上げ 開口部、モルタル仕																						
10																							
<b>備考欄</b>		<b>詳細</b>																					
1	ハンドホール設置	ヒューム管は、建築工事。ハンドホール施工、位置などは建築、施設課と協議のうえ決定、施工いたします。																					
2		ハンドホール設置場所に、排水用配管が露出した為、機械担当者と打ち合わせ後施工致します。																					
3																							
4	5号館側ラック配管	アンカー打ちがあります。音が出ますので、可能な日を調整いたします。																					
5																							
<b>※注意事項</b>																							
		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。																					
		◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。																					
		◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					