

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承認	検	図	担当
			早坂

月	1月			1月							1月						
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
休日、雨天																	
暦日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
累計日数																	
仮設工事			○	○			○	○									
解体工事			○		○					○		○					
土工事																	
コンクリート工事							○	○									
鉄筋工事			○		○						○		○		○		
アンカー工事		○	○					○		○				○		○	
型枠工事		○	○					○		○				○			○
騒音作業																	
備考				第8回定例	配筋検査						第9回定例	アンカー引張試験				配筋検査	

2・3F仮設盛変え

アンカー・基準・小墨出し

2・3F床解体段取り

2・3F床・一部梁解体

地中梁・1Fスラブコン

100m³

地中梁フカシ・1Fスラブ配筋

1F逆梁・壁配筋

1Fアンカー穴明け



1Fアンカー取付

1F残アンカー

1Fスラブ型枠まとめ

地中梁型枠解体

1F壁・階段・2Fスラブ型枠

工事工程表		平成 22年 1月 7日														監督職員	現場代理人	主任技術者					
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)							
		区分	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		月/日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	ヒューム管 皿内モルタル仕上げ																						
2	ラック用インサート設置 PF配管																						
3	ハンドホール基礎 (砕石、転圧) 設置																						
4	正月休み																						
5	PF配管 (立ち上げ)																						
6																							
7	※5号館側 工程																						
8	電気室 配管、モルタル補修																						
9																							
10																							
備考欄		詳細																					
1	ハンドホール設置	ヒューム管は、建築工事。ハンドホール施工、位置などは建築、施設課と協議のうえ決定、施工いたします。																					
2		ハンドホール設置場所に、排水用配管が露出した為、機械担当者と打ち合わせ後施工致します。																					
3																							
4	5号館側ラック配管	アンカー打ちがあります。音が出ますので、可能な日を調整いたします。																					
5																							
※注意事項																							
		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。 ◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。 ◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					

週間工程表

作成日: 平成22年1月6日

現場代理人 作成

工事件名: 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事



工期: 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕	1 月													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
項目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
スリーブ工事														
音出し作業														
備考														

1階スラブスリーブインサート
 墨だし 取付 コンクリート打設
 立会い

第8回定例 第9回定例