



東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承認	検 査	担 当
		

月	1月			1月							1月						
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
休日、雨天																	
暦 日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
累計日数																	
仮設工事										○	○						
解体工事			○					○	○								
木工事										○	○	○	○				
コンクリート工事				○	○						○	○					
鉄筋工事				○	○	○		○		○				○		○	
アンカー工事		○					○						○	○			
型枠工事	○	○			○						○						○
騒音作業																	
備 考				第9回定例 アンカー引張試験 配筋検査	5号館学科試験			5号館学科試験	5号館学科試験	5号館学科試験 安全衛生指導会 配筋検査	5号館学科試験 第10回定例				配筋検査		1号館実地試験 騒音作業禁止

工事工程表		平成 22年 1月 14日															監督職員	現場代理人	主任技術者				
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		区分	予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)						
		月/日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	ヒューム管 田内モルタル仕上げ																						
2	ラック用インサート設置 PF配管																						
3	ハンドホール基礎 (砕石、転圧) 設置																						
4	コンセント墨出し (壁 埋設配管用)																						
5	PF配管 (立ち上げ) BOX取り付け																						
6	1階 スラブ配管																						
7	※5号館側 工程																						
8	電気室 配管、モルタル補修																						
9																							
10																							
備考欄		詳 細																					
1																							
2																							
3																							
4	5号館側ラック配管	アンカー打ちがあります。音が出ますので、可能な日を調整いたします。																					
5																							
※注意事項		<p>◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。</p> <p>◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。</p> <p>◎トイレは仮設トイレを使用する事。</p>																					

週間工程表

作成日: 平成22年1月13日

現場代理人 作成

工事件名: 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事



工期: 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日 [曜日]	1 月													
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
項目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
スリーブ工事							1階壁・2階スラブ スリーブインサート墨だし					スリーブインサート取付		コンクリート打設 立会い
音出し作業														
備考				第8回定例								第9回定例		