



平成 22 年 2 月 9 日

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承	認	検	図	担	当
				早坂	

月	2月							2月											
休日、雨天	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
暦日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
累計日数																			
外装工事				屋根改修工事・外部鉄扉改修工事・外部塗装工事・既存メクラ壁改修工事															
1F				1F壁・床・階段補修・巾木仕上げ															
	型枠解体工事			ピット内煉瓦束復旧・フローアハッチ取付・ダメ穴アサギ											1F天井区画下地・ボード貼り				
											1F保存扉・SD取付			トイレ・シャフト先行LGS・SD取付					
2F									2Fスラブ解体			2FSD取付					可動間仕切取付		
								2F木床組・床貼り						2F壁・階段補修				2F天井LGS	
3F	R階壁・梁配筋					R階スラブ配筋									3F床組				
				R階壁・スラブ型枠建て込み				3F立上り・R階スラブコンクリート											
				火打ち・アンカー取付			打設足場組												
その他工事																			
騒音作業																			
備考		配筋検査	第13回定例		配筋検査			生コン						第14回定例					

工事工程表		平成 22年 2月 10日															監督職員	現場代理人	主任技術者				
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)							
		月/日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	ピット内幹線配線																						
2	3F 壁BOX取り付け、配管																						
3	PF配管 (立ち上げ) BOX取り付け																						
4	コンセント墨出し(壁 埋設配管用)																						
5	1 F壁コンセント位置補修																						
6	3階 スラブ配管																						
7	※5号館側 工程																						
8	電気室～2号館まで、幹線配線																						
9																							
10																							
備考欄		詳細																					
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
※注意事項		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。 ◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。 ◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					

週間工程表

作成日： 平成22年2月9日

現場代理人 作成

工事件名： 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事



工 期： 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕 項目	2月													
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
空調設備	ピット内 冷媒・空調ドレン配管							1階天井内配管、機器吊込 PS内 冷媒・空調ドレン立上げ						
換気ダクト設備	ピット内 WC換気ダクト配管							1階天井内ダクト吊込 PS内 換気ダクト立上げ						
給排水設備	ピット内 給水・給湯・雑排水・汚水・実験排水管配管							PS内 給水・給湯・雑排水・汚水・実験排水管配管立上げ						
自動制御設備	3階壁スイッチボックス取付・配管							PS内 配管配線立上げ						
スリーブ工事	3階壁・RCスラブ天端 スリーブ取付							コンクリート打設 立会い						
(騒音作業)														
備考				第13回定例								第14回定例		