



東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承	認	検	図	担	当
					早坂

月	2月							2月							3月		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
休日、雨天																	
暦日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
累計日数																	
外装工事	屋根改修工事・外部鉄扉改修工事・外部塗装工事・既存メクラ壁改修工事																
1F				1F壁・床・階段補修・巾木仕上げ						1F保存扉・SD取付		1Fフローリング貼り					1F天井・壁LGS・天井壁ボード
			フローアール取付・ダメ穴フサギ														
						1F天井区画下地・ボード貼り				トイレ・シャフト先行LGS・SD取付			1F間仕切り墨出し・床養生				
2F											2F壁・階段補修						
				2F木床組・下地合板貼り													2F天井LGS・2F天井ボード貼り
										2Fメクラ壁解体							
3F	3F立上り・rFスラブコンクリート																3F天井・壁LGS、ボード
		3F型枠解体								3F木床組							3F荒床・下地合板・フローリング貼り
																	3F壁補修
その他工事																	
騒音作業										◎							
備考				第14回定例							第15回定例						

工事工程表		平成 22年 2月 18日															監督職員	現場代理人	主任技術者				
		東京芸術大学 赤レンガ2号館改修電気設備工事																					
工事場所		区分	予定工程表 (先週)							予定工程表 (今週)							予定工程表 (来週)						
		月/日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	火報経路調査 2号館～守衛所																						
2	生コン打設 合番																						
3	1F コンセント配線																						
4	2Fコンセント配線 BOX掃除																						
5	3Fコンセント配線																						
6	3F スラブ配管																						
7	※5号館側 工程																						
8	幹線 入線 60×3 38×3																						
9																							
10																							
備考欄		詳細																					
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
※注意事項		◎作業中は周囲確認して、事故の無いよう、注意して作業します。 ◎校内喫煙禁止！ 休憩時は現場休憩所にて、喫煙します。 ◎トイレは仮設トイレを使用する事。																					

週間工程表


作成日： 平成22年2月17日

現場代理人 作成

工事件名： 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事



工 期： 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

 ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕	2月													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
項 目	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
空調設備					PS内 冷媒・空調ドレン立上げ		1階天井内配管、機器吊込							
換気ダクト設備					PS内 換気ダクト立上げ		1階天井内ダクト吊込							
給排水設備					外部給湯器、メーター周り配管		PS内 給水・給湯・雑排水・汚水・実験排水管配管立上げ							
自動制御設備					ピット内 配管配線		PS内 配管配線立上げ							
(騒音作業)														
備 考				第14回定例							第15回定例			