

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 週間工程表

承認	検 査	担 当
		早坂

月	2月							3月							3月			
	休 日、雨 天	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
暦 日		21	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
累計日数																		
外装工事				屋根改修工事・外部鉄扉改修工事・外部塗装工事・既存メクラ壁改修工事														
1F				1F壁・床・階段補修・巾木仕上げ				1Fフローリング貼り										
		1F天井区画下地ボード貼り		1F天井下地組				1F間仕切・1F壁ボード・天井ボード貼り					壁漆喰仕上げ					
		トイレシャフト先行LGS					1F間仕切墨出し・床養生		SD/WD枠取付				扉吊り込み・塗装					
2F		2F壁・階段補修																
			2F木床下地合板貼り			2F天井LGS							床フローリング貼り		壁漆喰仕上げ			
		2Fメクラ壁解体						2F天井ボード貼り										
3F				3F木床組					3F荒床・下地合板・フローリング貼り						3F天井・壁LGS、ボード			
												3F壁補修						
その他工事																		
騒音作業																		
備 考				第15回定例 外部作業禁止						外部作業禁止		第16回定例	外部作業禁止			試験のため09:00~11:00立入禁止		

週 間 工 程 表

作成日： 平成22年2月24日


現場代理人

作 成



工 事 名： 東京芸術大学赤レンガ2号館改修機械設備工事

工 期： 平成 21 年 11 月 5 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日

 ヤマケンビルテックサービス株式会社

月日〔曜日〕 項 目	2 月							3 月							
	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
空調設備	1階天井内配管、機器吊込 PS内 冷媒・空調ドレン立上げ			3階露出配管、天板吊込 3階壁掛AC配管、ラッキング				2階天吊取付、配管							
換気ダクト設備	1階天井内ダクト、天井扇吊込 PS内 換気ダクト立上げ			3階スラブ上ダクト、送風機取付											
給排水設備	PS内 給水・給湯・雑排水・汚水・実験排水管配管立上げ							流し廻り ライニング内配管							
自動制御設備	PS内 配管配線立上げ ピット内 配管配線			3階露出配管配線				1階LGS壁内配管配線							
(騒音作業)					3F外壁レンガ コア抜き										
備 考				第15回定例								第16回定例			9日(月) 室外機 搬入予 定