

東京芸術大学赤レンガ2号館改修工事 2~3月度工程表

承	認	検	図	担	当
					早坂

月	1月				2月														3月																																									
休日、雨天	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																										
暦日	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
累計日数																																																												
仮設工事	外部足場		学内入試工事禁止	学内入試工事禁止	外部足場															外部足場解体															仮囲い解体・場外片付け																									
外装工事					屋根改修・外部鉄扉撤去・交換・外部塗装・既存メクラ壁改修・樋改修																																																							
1F					1Fスラブ型枠解体							ピット内レンガ復旧・フローアハッチ取付・ダメ穴フサギ							1F保布扉・SD取付							1間仕切墨出し・1F床養生																																		
					ピット内補修														1F天井区画ボード貼り							1Fフローリング貼り							SD・WD枠取付							各所クリーニング																				
												1F床・1F壁・階段補修・巾木自然素材仕上げ							甲板取付							1F天井・壁LGS							1F壁ボード・天井ボード貼り																											
																			トイレ・シャフト廻り先行LGS・SD取付														扉吊り込み・塗装																											
2F					3Fスラブ配筋							2F木床組み・荒床張り							2F壁・階段補修														2F壁自然素材仕上げ																											
	2F壁・3Fスラブ型枠				2F壁・3Fスラブ型枠							2Fスラブ型枠解体							2FSD取付							2F天井LGS							2F天井ボード貼り							各所クリーニング																				
					2F木用アンカー														2F可動間仕切取付							甲板取付																																		
					2F立上り・3Fスラブコンクリート																												扉吊り込み・塗装																											
3F					3Fのみこみ部木梁撤去							3F立上り・RFスラブコンクリート																					壁・天井LGS・ボード貼り							各所クリーニング																				
					R階壁・梁配筋							R階スラブ配筋														3F・RFスラブ型枠解体																																		
					R階壁・スラブ型枠														3F木床組み							3F木床組・荒床張り							甲板取付							WD取付・扉吊り込み・塗装																				
					3F木用・鉄骨火打ちアンカー																																			3F壁自然素材仕上げ																				
その他工事					既存扉調整																												内部階段吊り							外部階段工事																				
設備工事					ピット内配管工事																					1F機器吊り込み・天井内配管																																		
電気工事					ピット内ラック・配線工事																																																							
騒音作業																																																												
備考	1号館実地試験 第11回定期会議 1号館実地試験				1・5号館実地試験 第12回定期会議 1号館実地試験 配筋検査							第13回定期会議 配筋検査							第14回定期会議							第15回定期会議							第16回定期会議 社内検査							竣工検査・引渡し																				