

## 週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事	施工者	株式会社 中秀工業
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	工期 着工	平成21年10月16日
契約年月日	平成21年10月15日	竣工	平成22年3月15日
		工事担当者	日比谷博孝

工事区分	日付 備考	工事週報 (前周)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)					
		平成21年 11月							12月							13月					
		29 日	30 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金
総合仮設工事																					
仮設工事																					
解体工事																					
土工事																					
アンカー工事																					
鉄筋工事																					
型枠工事																					
電気工事																					
アスベスト下撤去工事																					
設備工事																					
コンクリート工事																					

↑  
アンカー引張試験完了