

週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事	施工者	株式会社 中秀工業
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	工期 着工	平成21年10月16日
契約年月日	平成21年10月15日	竣工	平成22年3月15日
		工事担当者	日比谷博孝

工事区分	日付 備考	工事週報 (前週)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)							
		平成21年 11月	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土
総合仮設工事																							
仮設工事																							
解体工事																							
土工事																							
アンカー工事																							
鉄筋工事																							
型枠工事																							
電気工事																							
設備工事																							
コンクリート工事																							

引き抜き試験 1.32m穴あけ

搬入組立

搬入組立

配管埋設部

1階打設 予備日

2階打設