

## 週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事		施工者	株式会社 中秀工業	
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	工期 着工	平成21年10月16日		
契約年月日	平成21年10月15日	竣工	平成22年3月15日		
		工事担当者	日比谷博孝		

工事区分	日付 備考	工事週報 (前周)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)						
		平成21年							平成21年							平成22年						
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		(日)	月	火	水	木	金	土	(日)	月	火	水	木	金	土	(日)	月	火	水	木	金	土
仮設工事				■									■									
				足場盛り返									パネル出し手伝い									
グラブト工事		■	■	■	■	■	■	■														
		養生				枠解体																
土工事							■	■	■	■	■	■	■	■	■							
							埋め戻し		配筋	コンクリート												
左官工事			■	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■
			Pコン詰め																			
木工事			■	■	■	■	■	■												■	■	■
軽鉄工事																						
金属建具工事														■								
														オートドア取り付け								
板金工事									■													
									トヨ撤去													
塗装工事												■	■	■	■							
												トヨ金具										
タイル工事																						
設備工事 (電気、給排水)					■																	