

週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事	施工者	株式会社 中秀工業
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	工期	着工 平成21年10月16日
契約年月日	平成21年10月15日	竣工	平成22年3月15日
		工事担当者	日比谷博孝

工事区分	日付 備考	工事週報 (前週)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)						
		平成21年							平成21年							22年2月						
		17 ㊟	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 ㊟	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 ㊟	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土
仮設工事																						
土工事																						
左官工事																						
木工事																						
軽鉄工事																						
金属建具工事																						
板金工事																						
塗装工事																						
クロス工事																						
タイル工事																						
設備工事 (電気、給排水)																						

パネル出し手伝い

配筋 コンクリート

オートドア取り付け

トヨ撤去

トヨ取り付け

トヨ金具

内部塗装

クロス塗装

クロス張り

サッシ製作

搬入

センター試験
作業できません