

# 週間工程表

・年内(年内) 撤去  
 ・東側玄関通行 仮設 12/21  
 ・12/1 トラバース

工事部長	作業所長	担当者
		
年月日	2009年12月7日	年月日

工事名 東京芸術大学美術学部絵画棟改修工事 (I期)

株式会社 小松原工務店

番号 番月 / 日 曜 日	第 28 週						第 29 週						第 30 週						備考	
	12/1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金		19 土
仮設工事	東側玄関廻り仮囲い 高層棟南面足場撤去						内部クリーニング						内部クリーニング							
解体工事	東側玄関サッシ・廻り新り												東側玄関廻り仮囲い撤							
防水工事	屋根シート防水工事						屋根シート防水工事						屋根シート防水工事 PHウレタン防水							
木工事																				
金属工事							屋上アルミ庇・スクリーン・ガラス取付 EVホール点字鋸取付						階段点字鋸取付							
左官工事	サッシ埋め・各所補修						サッシ埋め・各所補修													
木製建具工事	展示室建具取付						トイレブース取付													
金属製建具工事	西側階段・展示室サッシ取付 シャッター取付 網戸取付						建具金物取付 東側玄関ステンレスドア取付						トップライ 落下防止ネット取 SD-33A-B取付							
ガラス工事	ガラス取付												東側玄関ガラス取付							
塗装工事	展示室・各所塗装						展示室・各所塗装						展示室・各所塗装・EV機械室床防じん塗装							
内装工事	トイレ化粧ケイカル貼り						トイレ化粧ケイカル貼り トイレ・廊下・階段長尺シート貼						トイレ・廊下・階段長尺シート貼							
タイル工事	展示室タイル張り												展示室タイル張り							
雑工事							洗面カウンター取付						ノスリアップ ゴム取付							
外構工事	外構工事						外構工事						SK棚取付・EXP取 外構工事							
搬入車両予定 音のうるさい作業	○ ○ ○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○ ○ ○							
週間安全目標	火気災害の防止・体調管理の徹底						場内整理整頓・機器の始業前点検						第三者災害の防止・場内整理整頓							
摘要	第31 回 定 例 会 議						第32 回 定 例 会 議						第33 回 定 例 会 議 社内 検 査						竣 工 検 査	

上記のうち、中間週をもって今週とする。先週および来週の工程十分留意すること。

12/30-1/3

工事件名 東京芸術大学美術学部絵画棟改修電気設備工事		週間工程表										発注者 東京芸術大学施設課		監理技術者								
												現場代理人 主任		担当		作成						
工事場所 東京都台東区上野公園		工期 着工 平成 21年 3月 25日 竣工 平成 21年 12月 25日										施工 斎藤電気工事株式会社		現場代理人 鈴木 栄治								
		先週		今週										来週								
工事箇所 仮設工事		11月										12月										
		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
地下1階	火報配管及び配線		動力配線		火報配管及び配線		廊下機器取付		階段照明取付		幹線結線											
1階	油画立体工房室機器取付		各所便所配線及び機器取付		東側廊下配管及び機器取付		東側入口ケーブル		石膏展示室コンセント配管配線接続		GHP配管及び配線接続		外部掘削工事		試験調整							
中2階	展示室器具取付及び配線		日本画モデル室配管配線		展示室器具取付及び配線		低層棟EPS内仕上げ		検査是正													
2階	室内配線及び機器取付		便所配線及び器具取付		ケーブルラック上配線		EPS内配管及びケーブル通線接続		GHP配管及び配線接続													
仮設及び事務作業																						
行事予定		定例打合せ							定例打合せ							定例打合せ	社内検査		竣工検査			

12/30 - 1/8

週間工程表 (工事名) 東京芸術大学美術学部絵画棟改修機械設備工事(I期)		工 期											承 認	監理技術者	現場代理人	作成	日和総合設備株式会社					
		着 工 平成 21年 3月 31日																				
工事期間		先 週						今 週						来 週								
		30	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
工事種別		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
地下1階	ボイラー室 汚水槽廻り PH用配管	汚水ホンプ廻り・PH用配管						PH用配管						PH用配管								
	撤去工事	便所リモデル工事 湧水ホンプ撤去						湧水ホンプ撤去 ガス管撤去						ガス管撤去								
	配管工事	衛生配管・ガス配管・消火配管						衛生配管・ガス配管・消火配管						衛生配管・消火配管								
試運転調整	室内機													試運転調整 各室昇降ハネル調整・設定工事								
高層棟	廊下	保温・塗装工事						ガス切替工事						保温・塗装工事								
		絵画棟ガス使用不可						流し台廻り工事						絵画棟ガス使用不可								
	居室	配管・保温・塗装工事 流し台廻り工事																				
	1F・2F 便所							器具付け						器具付け								
	ギャラリー・石膏展示室	ダクト・保温・塗装工事						ダクト・保温・塗装工事						ハネルヒーター搬入日 H22.1.12～施工								
低層棟	1.2階							是正工事 塗装工事						1・2階 器具付け								
外構	道路復旧(給排水) 道路復旧(ガス)	南側通路復旧工事						アスファルト復旧工事(路盤調整)						アスファルト復旧工事								
	腐食室外部 塩ビダケ工事	足場設置						腐食室外部 塩ビダケ工事						北側 腐食室外部 塩ビダケ工事								
	室外機搬入 配管工事	北側 室外機搬入						西側1階(受水槽後) 配管工事						西側2階 室外機搬入								
								足場払し						配管工事								
														電源投入								
	音のうるさい工事	○						○						○								
	振動のある工事	○						○						○								
	大型車搬入・搬出台数	4						2						1								
備 考		定例						定例						社内 定例 検査								

12/14 14:00 植栽打合

工事工程表

着工 2009. 12. 1

工期

竣工 2010. 1. 20

工事名 東京芸術大学美術学部絵画棟改修環境整備工事

工事部長	作業所長	担当者
年月日	09年12月8日	年月日

工 種	12 月												1 月												備 考	
	5	10	15	20	祭	25	30	祭	5	10	祭	15	20	25	30											
樹木剪定工事	準備																									11本
樹木伐採工事																									2本	
切土・不用土 処分工事																									38.9㎡	
歩道取設舗装工事																									10.9㎡	
搬入道路舗装工事																									118㎡	
犬走取合舗装工事																									31.1㎡	
犬走取合舗装工事																									9.4㎡	
既設樹嵩上げ工事																									3箇所	
既設マンホール 嵩上げ工事																									4箇所	
既設集水樹 嵩上げ工事																									4箇所	
既設マンホール 嵩上げ工事																									4箇所	
排水・配管有孔 竊鋼板工事																									2.3m+7.7m	
建物取合 伸縮目地工事																										

年  
末  
年  
始  
休  
暇

竣

工

摘 要

※ 作業時間は準備片付けを含み AM 8:00 ~ PM 6:00とし、日曜日・祭日は通常作業とします。  
天候等により、若干工程及び作業時間がずれる場合もあります。

作成日 2009. 12. 8