

## 週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事	工期	着工 平成21年10月16日
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	竣工	平成22年3月15日
契約年月日	平成21年10月15日	施工者	株式会社 中秀工業
		工事担当者	日比谷博孝

工事区分	備考	日付 平成21年	工事週報 (前周)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)										
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	22年1月	2				
			(日)	月	火	水	木	金	土	(日)	月	火	(水)	木	金	土	(日)	月	火	水	木	金	土				
総合仮設工事															清掃												
仮設工事																											
解体工事																											
土工事																											
アンカー工事																											
鉄筋工事																											
型枠工事																											
電気工事																											
設備工事																											
コンクリート工事																											
金属建具工事																											

本年度終了  
年末休暇

1階打設 2階打設 養生

# 週 間 工 程 表

工事名称	東京芸術大学陳列館改修工事	施工者	株式会社 中秀工業
工事場所	東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内	工期 着工	平成21年10月16日
契約年月日	平成21年10月15日	竣工	平成22年3月15日
		工事担当者	日比谷博孝

工事区分	日付 備考	工事週報 (前週)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)							
		平成21年							22年1月														
		27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16	
仮設工事																							
グラウト工事																							
土工事																							
左官工事																							
木工事																							
軽鉄工事																							
金属建具工事																							
板金工事																							
塗装工事																							
タイル工事																							
設備工事 (電気、給排水)																							

年末休暇

2階梁型下端天井復旧

埋め戻し

Pコン詰め