

週 間 工 程 表

| | | | |
|-------|-----------------------------|-------|----------------|
| 工事名称 | 東京芸術大学陳列館改修工事 | 工期 | 着工 平成21年10月16日 |
| 工事場所 | 東京都台東区上野公園12-8 東京芸術大学上野団地構内 | 竣工 | 平成22年3月15日 |
| 契約年月日 | 平成21年10月15日 | 施工者 | 株式会社 中秀工業 |
| | | 工事担当者 | 日比谷博孝 |

| 工事区分 | 日付 備考 | 工事週報 (前周) | | | | | | | 実施工程表 (今週) | | | | | | | 実施工程表 (来週) | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 22年2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 ㊥ | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 ㊦ | 12 金 | 13 土 | 14 ㊥ | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 ㊥ | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 |
| 仮設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 左官工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽鉄工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属建具工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板金工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロス工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイル工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備工事 (電気、給排水) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

↓
電気引き換え
エアコン復旧

入試期間工事不可

内部足場解体

片付け清掃

階段手摺

サッシ製作

搬入

ガラス シール

床ウレタン塗装

クロス塗装

サッシ塗装

クロス張り

乾燥養生

タイル補修

18 19

電気引き換え

エアコン復旧